

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI VERCELLI



UNIONE MONTANA  
VALSESIA



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA E ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA



COMUNE DI ALAGNA  
VALSESIA



COMUNE DI SCOPELLO



MONTEROSA 2000 S.p.A.

## COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA


AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA  
SIGLATO IL 14 NOVEMBRE 2006

TITOLO ELABORATO

### ACCORDO DI PROGRAMMA Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero Progetto Esecutivo Cronoprogramma

ELABORATO n° <b>1.9</b>	SCALA	DATA <b>GIUGNO 2019</b>	REDATTO	Giugno 2019	A. Monticelli P.A. Donna Bianco
			CONTROLLATO	Giugno 2019	C. Francione
			APPROVATO	Giugno 2019	C. Francione
NOME FILE	1.4 Cronoprogramma				
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI			
	Giugno 2019	Emissione			

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PROVINCIA DI TORINO  
arch. Pier Augusto Donna Bianco  
n° 2801



PROPONENTE



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)

PROGETTISTA



MONTEROSA 2000 S.p.A.  
FRAZIONE BONDA, 19  
13021 ALAGNA VALSESIA (VC)


Ing. Claudio Francione



ECOPLAN  
SOCIETA' DI INGEGNERIA  
& ARCHITETTURA AMBIENTALE  
10154 TORINO Via S. Botticelli, 57

Arch. Pier Augusto Donna Bianco  
Dott. geologo Emilio Macchi  
Dott. Nat. Massimo Forneri

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Cronoprogramma																					
						luglio	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	agosto	05/08	12/08	19/08	26/08	settembre	02/09	09/09	16/09	23/09	ottobre	30/09	07/10	14/10	21/10	novembre
1	→	Installazione cantiere	5 g	lun 15/07/19	ven 19/07/19																						
2	→	recinzione torbiere e area bacino	5 g	lun 15/07/19	ven 19/07/19																						
3	→	ricollocazione aree umide	5 g	lun 15/07/19	ven 19/07/19																						
4	→	espianto e deposito temporaneo rodoreto	70 g	lun 22/07/19	ven 25/10/19																						
5	→	scavi bacino	50 g	lun 22/07/19	ven 27/09/19																						
6	→	formazione rilevati	60 g	lun 05/08/19	ven 25/10/19																						
7	→	rete di drenaggio	60 g	lun 05/08/19	ven 25/10/19																						
8	→	posa telo impermeabilizzante e elementi complementari	60 g	lun 12/08/19	ven 01/11/19																						
9	→	scarico di superficie	15 g	lun 21/10/19	ven 08/11/19																						
10	→	tombino di derivazione	15 g	lun 14/10/19	ven 01/11/19																						
11	→	cunicolo tecnico e pozzo di ispezione	15 g	lun 14/10/19	ven 01/11/19																						
12	→	sala macchine e tubazioni (interne e sottostanti)	35 g	lun 16/09/19	ven 01/11/19																						
13	→	scavi e posa tubazioni tra tombino di derivazione e sala macchin	15 g	lun 14/10/19	ven 01/11/19																						
14	→	fornitura e installazione impianti sala macchine	15 g	lun 21/10/19	ven 08/11/19																						
15	→	scarico di fondo - tratto terminale	10 g	lun 28/10/19	ven 08/11/19																						
16	→	realizzazione linea collegamento ES100-PS100	45 g	lun 09/09/19	ven 08/11/19																						
17	→	collegamenti con linee elettriche, messa in servizio e collaudo	10 g	lun 04/11/19	ven 15/11/19																						
18	→	pulizia aree, preparazione terreno, opere a verde	30 g	lun 07/10/19	ven 15/11/19																						
19	→	rimozione cantiere	5 g	lun 11/11/19	ven 15/11/19																						



Progetto: Bacino Mullero	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			