



Camera di Commercio
Biella e Vercelli



COMUNE DI SCOPELLO



ACCORDO DI PROGRAMMA

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

Torino 27 Marzo 2017

“Completamento del sistema sciistico della Valsesia”

*Interventi funzionali al collegamento
del comprensorio sciistico di
Alagna Valsesia – Gressoney*

Intesa Istituzionale di programma
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli

siglata il 5 giugno 2006


D.G.R. n. 6-2881 del 22/05/2006

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi
della Provincia di Vercelli compreso nel
“Programma regionale delle infrastrutture
turistiche e sportive Piemonte 2006 ”

L.166/2002 – Art.21

(D.G.R. n. 36-8210 del 13/01/2003)

Aggiornamento dell'Accordo di Programma siglato il 14 novembre 2009



L' anno 2017, il giorno ventisette del mese di marzo, in Torino, presso la sede regionale di Piazza Castello 165

T R A

- la **REGIONE PIEMONTE**, rappresentata dal Vice Presidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, (delega n. 6319/12 PRE del 22/3/2017) domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino - in attuazione di quanto previsto con la DGR nr. 16-4791 del 20 marzo 2017, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;
- la **PROVINCIA DI VERCELLI**, rappresentata dal Vice Presidente della Provincia Massimo Basso (delega n. 9614 del 24/3/2017), a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 10 marzo di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;
- l'**UNIONE MONTANA VALSESIA**, rappresentata dal Presidente Carlo Cerli, a ciò autorizzato con delibera Giunta dell'Unione Montana n. 25 del 16 marzo 2017
- la **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI**, rappresentata dal Segretario Generale Gianpiero Masera (delega in data 23 marzo 2017) , a ciò autorizzato con determina del Presidente n. 6 del 16marzo 2017;
- il **COMUNE DI ALAGNA VALSESIA**, rappresentato dal Sindaco Roberto Veggi, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15 marzo 2017;
- il **COMUNE DI SCOPELLO**, rappresentato dal Sindaco Andrea Gilardi, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 21 marzo 2017;

d'ora in poi “le Parti”.

P R E M E S S O C H E

in Valle Sesia sono in corso progetti di ristrutturazione e potenziamento delle infrastrutture turistiche dell'area sciistica di Alagna Valsesia che hanno come obiettivo la riqualificazione del polo turistico-sciistico valsesiano;

Camera di commercio
Biella e Vercelli

UNIONE MONTANA VALSESIA
VARALLO (VC)



il cosiddetto "Progetto Monterosa", sancito dal Protocollo di Intenti del 31.07.2000, rep. 4716, sottoscritto tra i Presidenti della Regione Piemonte e della Regione Valle d'Aosta, prevede la realizzazione del collegamento intervallivo, mediante impianti a fune e relative opere connesse, tra il comprensorio sciistico di Alagna Valsesia e quello di Gressoney;

tale progetto ha avuto una prima fase attuativa che ha visto la realizzazione, nell'anno 2000, di una telecabina denominata "Alagna-Pianalunga" oltre al rifacimento della seggiovia denominata "Pianalunga-Bocchetta delle Pisse"; negli anni 2003-2004 la realizzazione dell'impianto Funifor denominato "Pianalunga-Cimalegna-Passo dei Salati" e della nuova pista da sci "Olen-Pianalunga" e che, l'insieme di tali interventi, ha consentito il collegamento sciistico intervallivo;

tale progetto ha avuto una seconda fase attuativa nell'ambito del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006" mediante l'Accordo di programma - 1° stralcio, sottoscritto il 24 marzo 2004 (approvato con DPGR n. 28 del 21/4/2004), che ha consentito la realizzazione delle nuove piste da sci "Olen-Cimalegna" e "Bocchetta delle Pisse-Alagna", del relativo impianto di innevamento artificiale e dei connessi bacini idrici di accumulo;

nel comprensorio sciistico del Monterosa l'impianto di risalita denominato "Balma" ha raggiunto nel 2005 la conclusione della vita tecnica rendendo non più praticabile la discesa da Punta Indren lungo il Vallone di Bors, data la conseguente impossibilità di risalire a "Bocchetta delle Pisse" rendendo pertanto non fruibile uno dei più significativi e importanti fattori di attrazione turistica del comprensorio sciistico;

nell'aprile 2007 la funivia denominata "Bocchetta delle Pisse-Punta Indren", funzionale alla fruizione dell'area sciistica di alta quota ove è possibile praticare lo sci "Free-Ride", altro fattore attrattivo che caratterizza e diversifica l'offerta sciistica di Alagna, ha raggiunto la propria scadenza di revisione generale ed allo stato attuale non risulta più esercibile al pubblico;

nel frattempo, il citato Protocollo di Intenti tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta è stato oggetto di aggiornamento (note dei Presidenti delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte rispettivamente del 09.06.2003 prot. 10355 e del 25.06.2003 prot. 11123) per consentire l'ulteriore potenziamento dei comprensori sciistici di Alagna e di Gressoney e, in particolare, delle aree sciistiche d'alta quota, sia sul versante valesiano che su quello aostano, mediante la realizzazione di impianti funiviari atti a raggiungere, partendo dalla zona del Passo dei Salati, le aree sciistiche di Punta Indren e del Vallone di Bors



a seguito delle difficoltà ambientali e tecniche evidenziate dalle prime progettazioni inerenti la realizzazione degli impianti in quota si rende necessario un aggiornamento ulteriore del Protocollo d'intenti che consenta la definizione delle opere che garantiscano il completamento del sistema di offerta sciistica integrata del comprensorio di Alagna- Gressoney;

in funzione di tale aggiornamento, sono stati individuati gli interventi che possono consentire, sul versante valesiano, la piena fruibilità del comprensorio sfruttando le opportunità sciistiche offerte dagli impianti di accesso alle quote alte sopra menzionati;

per completare il programma di investimento infrastrutturale e impiantistico dell'area sciistica di Alagna Valsesia (comprensorio integrato di Alagna/Gressoney) e consentire, in tal modo, la piena e massima fruibilità della medesima e le conseguenti ricadute socio economiche e di sviluppo turistico sul territorio della Valsesia, la Regione Piemonte nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma, siglata con la Provincia di Vercelli il 05-06-2006 (DGR n. 6-2881 del 22 maggio 2006), ha stabilito di assegnare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare a tali fini mediante un nuovo Accordo di programma da sottoscrivere tra le parti interessate citate in premessa;

l'Accordo di programma – attuativo dell'Intesa istituzionale sopra citata è stato sottoscritto il 14 novembre 2006 (DGR n. 97-4338 del 13-11-2006) nonché approvato con D.P.G.R. n. 102 del 22-12-2006 ha previsto un finanziamento di € 2.500.000,00 a favore degli Enti facenti parte la soc. pubblica Alpe di Mera;

in relazione a quanto previsto dall'Accordo del 14-11-2006 e in attuazione della L.R. n. 9 del -27-02-2008, così come modificata dalla L.R. n. 35 del 30-12-2008 la Regione è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo massimo di € 7.500.000,00;

in relazione a quanto sopra, nell'anno 2008 è stata sottoscritta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. una prima quota di prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. per un importo pari ad € 1.200.000,00, utilizzando allo scopo le risorse regionali assegnate con D.D. n. 164 del 26-11-2008 finalizzato all'avvio dell'esecuzione di un primo lotto di lavori consistenti nella realizzazione dell'impianto di innevamento programmato Vallone Olen ed opere connesse;

al netto della quota già sottoscritta nell'anno 2008 pari ad € 1.200.000,00, le risorse complessivamente necessarie per l'aggiornamento dell'impianto di innevamento di importo massimo di sottoscrizione del



prestito obbligazionario convertibile, secondo quanto stabilito in sede di Accordo del 14-11-2006, risultano pertanto pari ad € 6.300.000,00;

in data 14 dicembre 2009 per il "Completamento del sistema sciistico della Valsesia", è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma che prevede, a carico della Regione, un contributo complessivo di € 6.300.000,00 sulla spesa di € 9.800.000,00;

Alpe di Mera S.p.A è una società a capitale interamente pubblico cui la Provincia di Vercelli partecipa (quota del 32,43%) insieme con il Comune di Scopello (quota del 32,43%), la Comunità Montana Valsesia (quota del 16,21%), la Camera di Commercio di Biella e Vercelli (quota del 16,21%) e i Comuni di Varallo, Pila, Scopa e Piode (con quote minoritarie) costituita nel 2003 con l'obiettivo del rilancio della stazione sciistica del Comprensorio di Mera, dismessa dai privati.

Con Accordo di programma sottoscritto il 21 luglio 2004 la Regione Piemonte ha co-finanziato, con un contributo di € 6.417.600,00, gli interventi per l'ammodernamento della stazione e degli impianti di Alpe di Mera. Le relative opere sono state realizzate negli anni 2004 – 2007, ad opera della società pubblica sopra richiamata nell'ambito delle programmazioni degli enti soci. A tale realtà si riconosce non solo il carattere sociale ma anche e soprattutto il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione dell'offerta turistica della Valsesia in particolare di quella del turismo invernale;

Alpe di Mera, per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento e al fine di accrescere la propria posizione competitiva, ha rappresentato la necessità di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato. In tale ottica l'Assemblea dei soci nella seduta del 21 aprile 2016 ha espresso la volontà di intraprendere un percorso finalizzato alla fusione di Alpe di Mera S.p.A. con la soc. Monterosa 2000 S.p.A. la quale ha manifestato, come risulta dal verbale di Assemblea Ordinaria del 22 settembre 2016, il proprio interesse ad integrarsi salvaguardando la funzionalità degli impianti ;

in data 17 dicembre 2014, è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli, un Accordo di programma per il "Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi", del valore di € 300.000,00 posto a totale carico della Regione;

quest'ultimo intervento regionale, in collaborazione della Provincia di Vercelli e con il consenso dei restanti azionisti della società Alpe di Mera, ha posto quale presupposto utile, da un lato, il miglioramento della sicurezza del sistema sciistico e, dall'altro, favorire la nascita di un unico



Camera di commercio
Biella e Vercelli



comprensorio sciistico delle montagne Vercellesi in grado di generare sviluppo e significative economie di scala.

la Regione, con legge n. 24 del 5 dicembre 2016 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad €. 1.500.000,00;

alla luce di quanto sopra è possibile aggiornare il citato Accordo di programma sottoscritto il 14 dicembre 2009 e consentire, mediante il presente Accordo integrativo, la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia – Gressoney, comprendente le stazioni di Monterosa 2000 e Alpe di Mera, per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;

il Responsabile del procedimento di Accordo di programma, dott. Mario Gobello - Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, Turismo e Sport – ha provveduto a pubblicare sul BUR n. 52 del 29 dicembre 2016 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

la Regione ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 19/12/2016 e la Conferenza conclusiva in data 20 febbraio 2017 e che nel corso di quest'ultima le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Turismo) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo (aggiornamento dell'Accordo sottoscritto il 14.12.2009) e dei relativi Allegati secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale;

scopo dell'Accordo di programma sottoscritto il 14.12.2009 e del presente aggiornamento sono quelle di favorire lo sviluppo economico e turistico sportivo dell'area valesiana mediante il completamento del programma infrastrutturale e impiantistico nonché agevolare il percorso di fusione tra le soc. pubbliche Alpe di Mera S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. per dar vita ad un soggetto in grado di reggere in concorrenza il mercato.



che le Parti interessate (Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Comune di Alagna Valsesia, C.C.I.A.A. di Vercelli, Comune di Scopello) hanno provveduto ad approvare il testo del presente Accordo di programma con i provvedimenti deliberativi richiamati nella parte iniziale della presente premessa.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

- deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 60-11776 del 16/02/2004 e dalla DGR n. 25-10762 del "9 febbraio 2009
- deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13/1/2003 "Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l'approvazione del *Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006*" come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55-9902 dell'8/7/2003 modificata con D.G.R. n. 88-7841 del 17.12.2007;

preso atto delle decisioni assunte dal Collegio di vigilanza nel corso delle sedute tenutesi rispettivamente:



in data 30 settembre 2010 in merito alla Valutazione Ambientale Strategica relativa al piano degli interventi previsti dall'Accordo;

in data 22 luglio 2015 in merito:

- all'attivazione degli interventi alternativi previsti dal "Piano degli interventi" in sostituzione dell'intervento prioritario per il "Rifacimento dell'impianto funiviario Balma, opere connesse a manutenzione straordinaria Balma";
- alla proroga al 31.12.2020 della scadenza dell'Accordo

e in data 26 agosto 2016 in merito:

- alla priorità dell'intervento di "Adeguamento e potenziamento del sistema impianti a fune "Cimalegna- Passo dei Salati";
- alla necessità, al fini dare completa attuazione del "Piano degli interventi" e favorire la fusione delle Soc. Monterosa 2000 S.p.A. e Alpe di Mera e dare così vita ad un soggetto strutturato, capace di sostenere la gestione e lo sviluppo del comprensorio sciistico in argomento, procedere alla modifica dell'Accordo sottoscritto il 14



dicembre 2009 con incremento di €. 1.500.000,00 del contributo regionale assegnato.

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

Art.1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo

L'Accordo di programma ha per oggetto l'aggiornamento del precedente Accordo sottoscritto il 14/12/2009 per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico valesiano da attuarsi mediante la realizzazione delle iniziative necessarie per il completamento dell'offerta sciistica come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all'Allegato 2), parte integrante del presente Accordo di programma e dar vita ad un unico soggetto gestore dell'intero sistema sciistico Valesiano derivante dalla fusione tra le società Alpe di Mera S.p.A e Monterosa S.p.A.

Art.3 – Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo stesso
- la Provincia di Vercelli
- l'Unione Montana Valsesia
- il Comune di Alagna
- il Comune di Scopello
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Biella e Vercelli

Art. 4 – Altri Soggetti coinvolti

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente Articolo 3 sono interessati al presente Accordo:

- 1) **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.**, quale soggetto individuato dalla L.R. n. 9/2008 e di cui la Regione si avvale per le finalità di cui all'art. 1, 1° comma della legge medesima;
- 2) la società **MONTEROSA 2000 S.p.A.**, quale società pubblica incaricata della realizzazione e/o della gestione degli interventi;
- 3) la società **Alpe di Mera S.p.A.** quale soc. pubblica proprietaria dell'omonima stazione

Camera di commercio
Biella e Vercelli

UNIONE MONTANA
VALARLO
(VC)

COMUNE DI SCOPELLO

REGIONE PIEMONTE

Art. 5 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma è la Regione Piemonte. Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Mario Gobello in qualità di Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva della Direzione regionale della Cultura Turismo e Sport.

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali e tecnico – amministrativi degli Enti e degli Attuatori.

Art.6 - Piano degli interventi

Il presente Accordo di programma è finalizzato al “*Completamento del sistema sciistico della Valsesia*” da realizzarsi, a cura di un unico soggetto gestore del “Sistema sciistico Valsesiano”, mediante l'attivazione delle iniziative per lo sviluppo del comprensorio turistico-sciistico ricomprese nel “Piano degli Interventi” –Allegato 2).

Il “Piano” stesso individua gli “Interventi prioritari (dal n. 1 al n. 10) finanziati dal presente Accordo e gli interventi aggiuntivi/sostitutivi (dal n. 11 al n. 21) che potranno essere realizzati con l'utilizzo di eventuali economie accertate nell'ambito della gestione degli interventi prioritari.

Art. 7 – Modalità di utilizzo del finanziamento regionale e soggetti attuatori

Per la realizzazione degli interventi indicati nel Piano (Allegato 2), la Regione, con le LL.RR. n. 9/2008 e n. 24/2016, ha stabilito di destinare fino ad un massimo di 9 milioni di euro per la sottoscrizione di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. – Soggetto attuatore degli interventi – e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative, avvalendosi a tal fine di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (soggetto che rappresenta la Regione nella Società Monterosa 2000 S.p.A.), secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art.2 della L.R. n.29/2000, analogamente a quanto già avvenuto per gli interventi di infrastrutturazione del Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia compresi nel *Programma regionale Piemonte 2006* e realizzati secondo le modalità indicate dall'art. 11 della L.R. n. 12/2004.

Coerentemente con tale norma, nel corso del 2008, a seguito dell'assegnazione di risorse effettuato con D.D. n. 164 del 26.11.2008, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha sottoscritto una prima quota pari ad €. 1.200.000,00 del prestito obbligazionario convertibile.

Con l'Accordo sottoscritto in data 14/12/2009 si provveduto ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la somma di € 6.300.000,00

Camera di commercio
Biella e Vercelli

VARALLO
(VC)



Con il presente accordo si provvede ad assegnare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. l'ulteriore somma di €. 1.500.000,00 per il completamento della sottoscrizione del prestito obbligazionario complessivo di €. 9.000.000,00.

A tal fine al presente Accordo è allegata apposita convezione (Allegato 3) che ne costituisce parte integrante, quale strumento per definire i rapporti contrattuali tra la Regione e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. connessi con l'aumento di capitale e la realizzazione delle opere da parte di Monterosa 2000 S.p.A.

Art. 8 – Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi (Allegato 2) l'investimento complessivamente stimato ammonta a €. 12.000.000,00 di cui €. 9.000.000,00 a carico della Regione Piemonte (€. 1.200.000,00 resi disponibili con la D.D. n. 164 del 26-11-2008 €. 6.300.000,00 resi disponibili dall'Accordo sottoscritto il 14.12.2009 ed €. 1.500.000,00 a valere sul presente Accordo) mentre la restante somma di €. 3.000.000,00 resta a carico del soggetto attuatore (Monterosa 2000 S.p.A.).

Il Piano degli interventi annesso (Allegato 2) contiene, per ciascun intervento, il dettaglio di spesa previsto e la ripartizione delle quote di finanziamento a carico del soggetto attuatore.

Il finanziamento regionale non può comunque superare l'85% del costo totale delle opere previste. Monterosa 2000 S.p.A. potrà inoltre trattenere eventuali economie (es. ribassi d'asta) che dovessero realizzarsi quali disponibilità per ulteriori investimenti (interventi aggiuntivi), informando preliminarmente il Collegio di Vigilanza che si pronuncerà secondo quanto previsto dall'art. 17.

Per quanto concerne la quota di finanziamento della Regione Piemonte prevista a favore del Piano degli interventi (Allegato 2), la stessa è garantita:

A) per la somma complessiva di €. 7.800.000,00 dagli stanziamenti di:

- €. 2.637.277,50 sul cap. 277350/2009;
- €. 500.000,00 sul cap. 277350/2015;
- €. 1.500.000,00 sul cap. 277350/2016;
- €. 1.500.000,00 sul cap. 277350/2017;
- €. 1.662.722,50 sul cap. 277350/2018;

B) per la somma di €. 1.200.000,00 con le risorse rese disponibili con la D.D. n. 164 del 26-11-



La realizzazione del Piano degli interventi secondo il dettaglio progettuale di cui all'Allegato 2) evidenzia, in relazione ai costi stimati dei singoli interventi, le quote in carico al Soggetto attuatore (Società Monterosa 2000 S.p.A.).

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo dell'intero Piano degli interventi (Allegato 2), la quota di finanziamento regionale resterà invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dal soggetto attuatore.

Eventuali economie che dovessero essere accertate potranno essere utilizzate per lavori ed opere funzionali, migliorative e/o di completamento del "Piano degli interventi" in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 17.

Art. 9 – Trasferimento delle risorse

Per la realizzazione degli interventi (Allegato 2), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l'aumento di capitale finalizzato della Società Monterosa 2000 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., secondo le modalità definite dalla Convenzione allegata e parte integrante del presente Accordo (Allegato 3) stipulata tra le parti interessate (Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

In particolare, la Regione Piemonte, si impegna ad assegnare (assunzione impegno di spesa) le risorse aggiuntive, stanziare con L.R. n. 24 del 5 dicembre 2016 per € 1.500.000,00, destinate all'attuazione del "Piano degli interventi" di cui all'Allegato 2) secondo la seguente tempistica:

- I° Acconto di € 500.000,00 entro il 31.12.2017. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto avvio delle procedure per la fusione delle soc. Alpe di Mera S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A.;
- II° Acconto di € 500.000,00 entro il 31.12.2018. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuta fusione delle due società sopra richiamate;
- III° Acconto di € 500.000,00 entro il 31.12.2019. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto completamento delle opere di cui al "Piano degli interventi" allegato 2) finanziate con le risorse regionali:



Camera di commercio
Biella e Vercelli



Il beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell'intervento.

L'Unione Montana si impegna inoltre ad aggiornare semestralmente le schede di monitoraggio intervento ed a inviarle agli Uffici della Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia nonché alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport (Allegato 1)

Art. 10 – Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo al soggetto attuatore. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

I responsabili degli interventi del Soggetto attuatore potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l'attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

Qualora il soggetto attuatore intenda attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tale Soggetto ai fini del coordinamento dell'insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 2).


Nei casi invece in cui l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari il Soggetto attuatore potrà opportunamente coordinare l'attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle richieste al fine di assicurare l'iter più rapido ed efficace.

Art. 11 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Negli atti convenzionali collegati al presente Accordo dovrà risultare:

Camera di commercio
Biella e Vercelli



- l'impegno del soggetto attuatore degli interventi realizzati a garantire, tramite il soggetto gestore, l'uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;
- l'impegno ad applicare (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano, pari almeno al 20% delle tariffe d'uso che saranno applicate in fase gestionale.

Art. 12 - Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi (Allegato 2) stabilita entro il **31.12.2020**

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del soggetto attuatore, tramite almeno uno degli Enti firmatari dell'Accordo, da sottoporre preventivamente all'approvazione Collegio di vigilanza.

Art.13 - Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.


Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di



Camera di commercio
Biella e Vercelli



vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.12, le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate alla sostituzione eventuale di "interventi prioritari" con interventi "aggiuntivi/sostitutivi" di cui all'art. 6 o a variazioni dei costi delle singole opere (nei limiti di quanto previsto dall'Art. 8.) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l'operatività.

Art.14 – Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dal soggetto attuatore, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà .

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico del soggetto attuatore.

Art.15 – Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell'annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse necessaria, variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati dal presente Accordo.

Art.16 – Dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.



Camera di commercio
Biella e Vercelli

VARALLO
(VC)



La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall'Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l'Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art.13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e degli attuatori anche mediante procedura scritta.

Qualora il Collegio di Vigilanza non venga convocato entro il termine di giorni 45 dalla richiesta o non intervengano, nello stesso termine, comunicazioni scritte da parte dei componenti il Collegio medesimo, le istanze sono da intendersi accolte.

Art.18 - Vincolatività dell'Accordo e impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con essi.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.



Art.19 – Revoca e sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma e dalla Convenzione allegata (n. 3) apportate, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

Art.20 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.17.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori, che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art.21 – Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l'Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

Art.22 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

L'Accordo di programma sottoscritto il 14/12/2009, di cui il presente Accordo costituisce aggiornamento per quanto concerne le previsioni e le modalità attuative mantiene la piena validità per quanto concerne le previsioni finanziarie e le modalità attuative inerenti gli interventi previsti.

Art.23 - Registrazione

Il presente Accordo di programma viene registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

Camera di commercio
Biella e Vercelli

UNIONE MANICAVA dei COMUNI della VALLESISA
VARALLO
(VC)



Art.24 – Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

Elenco Allegati

Allegato 1 “Schede monitoraggio intervento”

Allegato 2: “Piano degli interventi”.

Allegato 3: “Convenzione tra la Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la REGIONE PIEMONTE



Aldo Pichler

Per la PROVINCIA di VERCELLI



Manlio Basso

Per l'UNIONE MONTANA VALSESIA



Luigi

Per la C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli

[Signature]
Camera di commercio
Biella e Vercelli

Per il **COMUNE di ALAGNA**



[Handwritten signature in red ink]

Per il **COMUNE di SCOPELLO**



[Handwritten signature in red ink]

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL "COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA"
PIANO DEGLI INTERVENTI - ALLEGATO 2**

AMBITO DI INTERVENTO: "Comprensorio sciistico di Alagna Valsesia"

N.	SOGGETTO ATTUATORE	INTERVENTO	LOCALIZZAZIONE	COSTO COMPLESSIVO	REGIONE (fino all'85%)	SOCIETA'	NOTE
Interventi prioritari							
1	Monterosa 2000 S.p.A.	Impianto di innevamento programmato sulla pista di sci Olen e opere connesse	Alagna Valsesia	€ 3.594.622,38	€ 2.719.755,95	€ 874.866,43	Realizzato - rendicontato
2	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione locali ricovero mezzi battipista, magazzini, officina meccanica e infermeria	Alagna Valsesia	€ 483.811,06	€ 411.239,40	€ 72.571,66	Realizzato - rendicontato
3	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di deposito per esplosivo per distacco programmato valanghe	Alagna Valsesia	€ 24.405,80	€ 20.744,93	€ 3.660,87	Realizzato - rendicontato
4	Monterosa 2000 S.p.A.	Installazione tappeto di imbarco per sciatori per la seggiovia biposto Pianalunga - Bocchetta delle Pisse	Alagna Valsesia	€ 125.968,65	€ 107.073,35	€ 18.895,30	Realizzato - rendicontato
5	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di tappeto per sciatori "Campo scuola Wold"	Alagna Valsesia	€ 64.811,37	€ 55.089,66	€ 9.721,71	Realizzato - rendicontato
6	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione di tappeto per sciatori "Campo scuola Pianalunga"	Alagna Valsesia	€ 63.000,29	€ 53.550,25	€ 9.450,04	Realizzato - rendicontato
7	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale proseguimento vita tecnica sciovia Wold II	Alagna Valsesia	€ 200.000	€ 170.000	€ 30.000	Realizzato - da rendicontare
8	Monterosa 2000 S.p.A.	Illuminazione notturna per la messa in sicurezza telecabina Alagna - Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 150.000	€ 127.500	€ 22.500	Realizzato - da rendicontare
9	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione centrale idroelettrica sul torrente Olen	Alagna Valsesia	€ 293.380	€ -	€ 293.380	Realizzato - esclusivamente con fondi propri della società
10	Monterosa 2000 S.p.A.	Adeguamento e potenziamento del sistema di impianti a fune "Cimalegna - Passo dei Salati"	Alagna Valsesia	€ 7.000.000	€ 5.335.046	€ 1.664.954	
Totale interventi prioritari				€ 12.000.000	€ 9.000.000	€ 3.000.000	
Interventi alternativi o aggiuntivi							
11	Monterosa 2000 S.p.A.	Smantellamento strutture funiviarie dell'impianto di funivia dismessa Bocchetta delle Pisse Punta Indren	Alagna Valsesia	€ 300.000			
12	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento capacità di trasporto telecabina Alagna - Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 500.000			
13	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale ventennale seggiovia Pianalunga - Bocchetta delle Pisse	Alagna Valsesia	€ 300.000			
14	Monterosa 2000 S.p.A.	Revisione generale ventennale telecabina Alagna - Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 1.000.000			
15	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento area campo scuola Wold	Alagna Valsesia	€ 150.000			
16	Monterosa 2000 S.p.A.	Manutenzione straordinaria piste Mullero, Mullero 2 e raccordo; realizzazione e potenziamento impianto di innevamento programmato	Alagna Valsesia	€ 1.700.000			
17	Monterosa 2000 S.p.A.	Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero	Alagna Valsesia	€ 800.000			
18	Monterosa 2000 S.p.A.	Manutenzione straordinaria della pista Pianalunga - Alagna	Alagna Valsesia	€ 450.000			
19	Monterosa 2000 S.p.A.	Skiweg Sperone Miniere - Bocchetta delle Pisse	Alagna Valsesia	€ 1.000.000			
20	Monterosa 2000 S.p.A.	Variante pista Alagna per miglioramento accesso telecabina Alagna - Pianalunga	Alagna Valsesia	€ 300.000			
21	Monterosa 2000 S.p.A.	Illuminazione notturna per la messa in sicurezza impianto di seggiovia	Alagna Valsesia	€ 100.000			
#RIF!	Monterosa 2000 S.p.A.	Potenziamento e ristrutturazione area sciabile in località Wold, revisione generale Sciovia Wold I e integrazione impianto di innevamento	Alagna Valsesia	€ 400.000			
Totale interventi alternativi o aggiuntivi				€ 7.000.000			
Totale generale				€ 19.000.000	€ 9.000.000	€ 3.000.000	



Camera di commercio
Biella e Vercelli



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO SULLA PISTA DI SCI OLEN ED OPERE CONNESSE.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA - Località Pianalunga - Vallone d'Olen

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 - 347/8699222 - e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	X
PROGETTO PRELIMINARE	X
PROGETTO DEFINITIVO	X
PROGETTO ESECUTIVO	X

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 05/07/2006 P/E - 31/10/2006 P/E - 06/12/2006 P/E
Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO 07/12/2006 P/E - 07/02/2007 P/E - 11/06/2007 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO 12/06/2007 P/E - 12/10/2007 P/E - 06/12/2007 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO 07/12/2007 P/E - 14/05/2008 P/E - 14/05/2008 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO 26/02/2007 P/E - 11/06/2007 P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO 26/02/2007 P/E - 11/06/2007 P/E



Camera di commercio
Biella e Vercelli



C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E
 D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 01/02/2008 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 14/05/2008 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 27/08/2008 Prevista/Effettiva - DATA FINE: 15/12/2010 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 19/11/2008 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 24/08/2009 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 18/12/2009 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 05/07/2010 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
5. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 16/12/2010 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 23/06/2011 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
6. FUNZIONALITA': 30/11/2010 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):	3.594.622,38				
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	€ 3.157.370,23		€ 0,00		€ 3.157.370,23
nel 2010	€ 398.669,38		€ 0,00		€ 398.669,38
nel 2011	€ 38.582,77		€ 0,00		€ 38.582,77


AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 - PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)REGIONE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : € 2.719.755,95 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)Monterosa 2000 S.p.A.
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Tramite fondi reperiti fra i soci in aumento capitale
 IMPORTO : € 874.866,43 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: REALIZZAZIONE LOCALI RICOVERO MEZZI BATTIPISTA, MAGAZZINI, OFFICINA MECCANICA E INFERMERIA.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA - Località Pianalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	X
PROGETTO PRELIMINARE	-
PROGETTO DEFINITIVO	-
PROGETTO ESECUTIVO	-

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1	STUDIO DI FATTIBILITA'	SI/NO	- 01/07/2009 P/E - 31/07/2009 P/E - 31/07/2009 P/E
	Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	SI/NO	- 01/11/2009 P/E - 20/11/2009 P/E - 30/11/2009 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:

B - DEFINITIVA	SI/NO	- 01/12/2009 P/E - 10/07/2010 P/E - 28/06/2011 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:

C - ESECUTIVA	SI/NO	- 23/06/2011 P/E - 04/07/2011 P/E - 06/07/2011 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - Valutazione di incidenza da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	- .../.../... P/E
---	-------	----------------	-------------------

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	- .../.../... P/E
---	-------	----------------	-------------------

V.I.A. da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	- .../.../... P/E
-------------------------------	-------	----------------	-------------------



Camera di commercio
Biella e Vercelli



D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
DATA INIZIO: 24/05/2011 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 20/06/2011 - (Prevista/Effettiva)
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
DATA INIZIO: 12/07/2011 Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 14/10/2012 - (Prevista/Effettiva)
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
Soggetto Competente:
NOTE:
4. COLLAUDO:
DATA INIZIO: 15/10/2012 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 15/10/2012 - (Prevista/Effettiva)
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
NOTE:
5. FUNZIONALITA': 01/12/2012 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):		483.811,06	
Di cui:	REALIZZATO	- DA REALIZZARE	- TOTALE
nel 2008	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
nel 2009	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
nel 2010	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
nel 2011	€ 413.316,24	€ 0,00	€ 413.316,24
nel 2012	€ 70.494,82	€ 0,00	€ 70.494,82



AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 - PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)REGIONE PIEMONTE
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
IMPORTO : € 411.239,40 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2009
NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)Monterosa 2000 S.p.A.
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Tramite fondi reperiti fra i soci in aumento capitale
IMPORTO : € 72.571,66 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2012
NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc.
- (5) Atto amministrativo mediante il quale si autorizza l'uso di cui alla (4) indicata sono finalizzate all'intervento.



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI DEPOSITO PER ESPLOSIVO PER DISTACCO PROGRAMMATO VALANGHE.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA - Località Pianalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 - 347/8699222 - e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	X
PROGETTO PRELIMINARE	-
PROGETTO DEFINITIVO	-
PROGETTO ESECUTIVO	-

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2009 P/E - 31/07/2009 P/E - 31/10/2009 P/E
Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 01/11/2009 P/E - 20/11/2009 P/E - 30/11/2009 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 01/12/2009 P/E - 15/04/2010 P/E - 31/08/2010 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 01/09/2010 P/E - 15/09/2010 P/E - 16/09/2010 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E



D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 17/09/2010 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 18/09/2010 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 19/09/2010 Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/11/2010 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 16/12/2010 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 23/06/2011 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 23/06/2011 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):		24.405,80			
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
al 2007	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2008	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2010	€ 6.000,00		€ 0,00		€ 6.000,00
nel 2011	€ 18.405,80		€ 0,00		€ 18.405,80

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO: 20.744,93 (euro)
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)Monterosa 2000 S.p.A.
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Tramite fondi reperiti fra i soci in aumento capitale
 IMPORTO: € 3.660,87 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2010
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



Camera di Commercio
 Biella e Vercelli



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: INSTALLAZIONE TAPPETO DI IMBARCO PER SCIATORI PER LA SEGGIOVIA BIPOSTO PIANALUNGA - BOCCHETTA DELLE PISSE.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA – Località Pianalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' -
PROGETTO PRELIMINARE -
PROGETTO DEFINITIVO -
PROGETTO ESECUTIVO -

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2014 P/E - 31/10/2014 P/E - 05/11/2014 P/E
Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 15/11/2014 P/E - 15/12/2014 P/E - 08/04/2015 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 09/04/2015 P/E - 30/04/2015 P/E - 30/04/2015 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 02/05/2015 P/E - 31/05/2015 P/E - 03/07/2015 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE



1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 20/07/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 14/08/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 17/09/2015 Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 03/12/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 18/12/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 31/03/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 18/12/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):		125.968,65			
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2010	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2011	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2012	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2013	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2014	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2015	€ 76.318,75	€	0,00	€	76.318,75
nel 2016	€ 49.649,90	€	0,00	€	49.649,90

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 - PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 107.073,35 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 18.895,30 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



Camera di commercio
 Biella e Vercelli

VARALLO
 (VC)



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI TAPPETO PER SCIATORI "CAMPO SCUOLA WOLD".

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA – Località Pionalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	-
PROGETTO PRELIMINARE	-
PROGETTO DEFINITIVO	-
PROGETTO ESECUTIVO	-

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1	STUDIO DI FATTIBILITA'	SI/NO	-	01/07/2014 P/E	-	31/10/2014 P/E	-	05/11/2014 P/E	
	Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A.			NOTE:					

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	SI/NO	-	15/11/2014 P/E	-	15/12/2014 P/E	-	08/04/2015 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.			NOTE:					

B - DEFINITIVA	SI/NO	-	09/04/2015 P/E	-	30/04/2015 P/E	-	30/04/2015 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.			NOTE:					

C - ESECUTIVA	SI/NO	-	02/05/2015 P/E	-	31/05/2015 P/E	-	03/07/2015 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.			NOTE:					

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
--	-------	----------------	---	-----------------

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
---	-------	----------------	---	-----------------

C - V.I.A. da parte della Regione	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
-----------------------------------	-------	----------------	---	-----------------

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	SI/NO	.../.../...P/E	-	.../.../... P/E
---	-------	----------------	---	-----------------

D. DATI DI REALIZZAZIONE

Camera di Commercio
Biella Vercelli

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 17/06/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 14/07/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 26/10/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/11/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 31/03/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 31/03/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 01/12/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 64.811,37

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2010	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2011	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2012	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2013	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2014	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2015	€ 52.648,78		€ 0,00		€ 52.648,78
nel 2016	€ 12.162,59		€ 0,00		€ 12.162,59

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 55.089,66 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:

2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 9.721,71 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc.
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI TAPPETO PER SCIATORI "CAMPO SCUOLA PIANALUNGA".

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA – Località Pianalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: **Mario Gobello** - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: **Andrea Colla**

RECAPITO: 0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: **Monterosa 2000 S.p.A.** – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: **Monterosa 2000 S.p.A.** – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' -
PROGETTO PRELIMINARE -
PROGETTO DEFINITIVO -
PROGETTO ESECUTIVO -

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2014 P/E - 31/10/2014 P/E - 05/11/2014 P/E
Soggetto competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 15/11/2014 P/E - 15/12/2014 P/E - 08/04/2015 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 09/04/2015 P/E - 30/04/2015 P/E - 30/04/2015 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 02/05/2015 P/E - 31/05/2015 P/E - 03/07/2015 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D. DATI DI REALIZZAZIONE



Camera di Commercio
Biella
Vercelli

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 17/06/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 14/07/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 17/09/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/11/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 31/03/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 31/03/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 01/12/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 63.000,29

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2009	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2010	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2011	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2012	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2013	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2014	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2015	€ 50.758,04		€ 0,00		€ 50.758,04
nel 2016	€ 12.242,25		€ 0,00		€ 12.242,25

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 53.550,25 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 9.450,04 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Camera di commercio
 Biella e Vercelli

UNIONE MONTANA
 VALLESIA
 VARALLO
 (VC)

COMUNE DI ALAGNA VALDESSE
 VALDESSE

COMUNE DI SPINELLO
 SPINELLO

REGIONE PIEMONTE

SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: **COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA**

TITOLO DELL'INTERVENTO: **REVISIONE GENERALE PROSEGUIMENTO VITA TECNICA SCIOVIA WOLD II.**

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: **OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA**
LOCALIZZAZIONE:

Comune: **ALAGNA VALSESIA – Località Pionalunga**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: **Mario Gobello** - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: **Andrea Colla**

RECAPITO: **0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com**

SOGGETTO PROPONENTE: **Provincia di Vercelli (VC)**

SOGGETTO PERCETTORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)**

SOGGETTO ATTUATORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)**

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' -
PROGETTO PRELIMINARE -
PROGETTO DEFINITIVO -
PROGETTO ESECUTIVO -

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2014 P/E - 31/10/2014 P/E - 05/11/2014 P/E
Soggetto competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 01/05/2016 P/E - 31/05/2016 P/E - 09/06/2016 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 20/07/2016 P/E - 20/08/2016 P/E - 31/08/2016 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 01/09/2016 P/E - 20/10/2016 P/E - 16/11/2016 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

DATI DI REALIZZAZIONE



Camera di commercio
Biella e Vercelli

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 05/05/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 27/07/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 28/10/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 19/11/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 23/11/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/04/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 26/11/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):		200.000,00			
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2010	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2011	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2012	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2013	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2014	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2015	€ 30.714,18		€ 0,00		€ 30.714,18
nel 2016	€ 100.125,38		€ 0,00		€ 100.125,38
nel 2017	€ 0,00		€ 69.160,44		€ 69.160,44

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 65,42% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 170.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 30.000,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale la spesa di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Camera di commercio
 Biella e Vercelli

VARALLO
 (VC)



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 - DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA PER LA MESSA IN SICUREZZA TELECABINA ALAGNA - PIANALUNGA.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
LOCALIZZAZIONE:

Comune: ALAGNA VALSESIA - Località Pianalunga

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: Mario Gobello - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: Andrea Colla

RECAPITO: 0163/922922 - 347/8699222 - e-mail: a.colla@monterosa2000.com

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

SOGGETTO ATTUATORE: Monterosa 2000 S.p.A. - Fraz. Bonda, 19 - 13021 Alagna Valsesia (VC)

2 - CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA' -
PROGETTO PRELIMINARE -
PROGETTO DEFINITIVO -
PROGETTO ESECUTIVO -

B. ATTIVITA PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2014 P/E - 31/10/2014 P/E - 05/11/2014 P/E
Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 15/11/2014 P/E - 15/12/2014 P/E - 08/04/2015 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 10/04/2015 P/E - 31/05/2015 P/E - 01/06/2015 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 20/08/2016 P/E - 15/09/2016 P/E - 22/09/2016 P/E
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A. NOTE:

C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../... P/E



Camera di Commercio
Vercelli

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 01/09/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 22/09/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 03/10/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 17/11/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 22/11/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/04/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 15/12/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 - PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 150.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2010	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2011	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2012	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2013	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2014	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2015	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2016	€ 106.402,08		€ 0,00		€ 106.402,08
nel 2017	€ 0,00		€ 43.597,92		€ 43.597,92

AVANZAMENTO DELLA SPESA: 70,93% (3)


4 - PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 127.500,00 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 22.500,00 (euro) - ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa" cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione/Anno, eccd.
- (5) Il tipo di intervento mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

Camera di commercio
 Biella e Vercelli



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA

TITOLO DELL'INTERVENTO: REALIZZAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE OLEN.

SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA

LOCALIZZAZIONE:

Comune: **ALAGNA VALSESIA – Frazione Piane**

RESPONSABILE DELL'ACCORDO: **Mario Gobello** - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO: **Andrea Colla**

RECAPITO: **0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com**

SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Vercelli (VC)

SOGGETTO PERCETTORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)**

SOGGETTO ATTUATORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)**

2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1 STUDIO DI FATTIBILITA' SI/NO - 01/07/2009 P/E - 31/07/2009 P/E - 31/10/2009 P/E
Soggetto competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE SI/NO - 01/11/2009 P/E - 20/11/2009 P/E - 30/11/2009 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

B - DEFINITIVA SI/NO - 01/03/2010 P/E - 24/10/2014 P/E - 22/12/2014 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:

C - ESECUTIVA SI/NO - 01/12/2014 P/E - 31/07/2015 P/E - 15/08/2015 P/E
Soggetto Competente: **Monterosa 2000 S.p.A.** NOTE:


C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione SI/NO 15/07/2011 P/E - 02/08/2013 P/E

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione SI/NO 01/08/2012 P/E - 02/08/2013 P/E

C - V.I.A. da parte della Regione SI/NO .../.../...P/E - .../.../...P/E

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente SI/NO .../.../...P/E - .../.../...P/E



D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 03/07/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 06/10/2015 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 07/10/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 22/05/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 20/11/2015 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 18/04/2016 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 15/09/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 30/04/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
5. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 23/05/2017 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 25/05/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
6. FUNZIONALITA': 01/06/2017 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro):		293.380,00			
Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2012	€ 1.500,00		€ 0,00		€ 1.500,00
nel 2013	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
nel 2014	€ 32.000,00		€ 0,00		€ 33.500,00
nel 2015	€ 95.000,00		€ 0,00		€ 95.000,00
nel 2016	€ 164.880,00		€ 0,00		€ 164.880,00


AVANZAMENTO DELLA SPESA: 100,00% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE:
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 0,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA:
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) Monterosa 2000 S.p.A.
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) Tramite fondi reperiti fra i soci in aumento capitale
 IMPORTO : € 293.380,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2014
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Indicare il tipo di Stato, Regione, Comune, etc.
- (5) Indicare il modo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO

(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno)

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI VERCELLI

Sottoscritta il 05 giugno 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI

VERSIONE DEL: 20.02.2017

TITOLO DELL'ACCORDO: **COMPLETAMENTO DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA VALSESIA**TITOLO DELL' INTERVENTO: **ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI IMPIANTI A FUNE "CIMALEGNA – PASSO DEI SALATI".**SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO: **DB1808 - PROMOZIONE TURISTICA - ANALISI DELLA DOMANDA E DEL MERCATO TURISTICO**

LOCALIZZAZIONE:

Comune: **ALAGNA VALSESIA – Località Pianalunga**RESPONSABILE DELL'ACCORDO: **Mario Gobello** - Dirigente della Direzione regionale Cultura, Turismo e SportRESPONSABILE DELL'INTERVENTO: **Andrea Colla**RECAPITO: **0163/922922 – 347/8699222 – e-mail: a.colla@monterosa2000.com**SOGGETTO PROPONENTE: **Provincia di Vercelli (VC)**SOGGETTO PERCETTORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)**SOGGETTO ATTUATORE: **Monterosa 2000 S.p.A. – Fraz. Bonda, 19 – 13021 Alagna Valsesia (VC)****2 – CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO**

A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la casella):

STUDIO DI FATTIBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>
PROGETTO PRELIMINARE	<input type="checkbox"/>
PROGETTO DEFINITIVO	<input type="checkbox"/>
PROGETTO ESECUTIVO	<input type="checkbox"/>

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (1) RICHIESTO - INIZIO FASE - FINE FASE - APPROVAZIONE

1	STUDIO DI FATTIBILITA'	<u>SI/NO</u>	-	01/07/2009 P/E	-	31/07/2009 P/E	-	31/10/2009 P/E	
	Soggetto competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:						

2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE:

A - PRELIMINARE	<u>SI/NO</u>	-	01/07/2011 P/E	-	31/07/2012 P/E	-	02/08/2013 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:						

B - DEFINITIVA	<u>SI/NO</u>	-	27/12/2016 P/E	-	31/03/2016 P/E	-	15/07/2016 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:						

C - ESECUTIVA	<u>SI/NO</u>	-	16/07/2016 P/E	-	31/07/2016 P/E	-	05/08/2016 P/E	
Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.		NOTE:						


C. ALTRE ATTIVITA' INIZIO FASE - FINE FASE

A - V.A.S. e Valutazione di incidenza da parte della Regione	<u>SI/NO</u>	15/12/2010 P/E	-	02/08/2013 P/E
--	--------------	----------------	---	----------------

B - Verifica di V.I.A. da parte della Regione	<u>SI/NO</u>	15/12/2010 P/E	-	02/08/2013 P/E
---	--------------	----------------	---	----------------

C - V.I.A. da parte della Regione	<u>SI/NO</u>	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
-----------------------------------	--------------	-----------------	---	-----------------

D - V.I.A. da parte del Ministero dell'Ambiente	<u>SI/NO</u>	.../.../... P/E	-	.../.../... P/E
---	--------------	-----------------	---	-----------------



Camera di Commercio
di Vercelli

D. DATI DI REALIZZAZIONE

1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI:
 DATA INIZIO: 02/02/2017 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 03/02/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
2. ESECUZIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: 06/08/2016 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 22/12/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
3. SOSPENSIONE LAVORI:
 DATA INIZIO: .../.../... (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente:
 NOTE:
4. COLLAUDO:
 DATA INIZIO: 23/12/2017 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: 24/12/2017 - (Prevista/Effettiva)
 Soggetto Competente: Monterosa 2000 S.p.A.
 NOTE:
5. FUNZIONALITA': 25/12/2017 (Prevista/Effettiva) - DATA FINE: .../.../... - (Prevista/Effettiva)
 NOTE:

3 – PIANO ECONOMICO (2)

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (Euro): 7.000.000,00

Di cui:	REALIZZATO	-	DA REALIZZARE	-	TOTALE
nel 2010	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2011	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2012	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2013	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2014	€ 0,00	€	0,00	€	0,00
nel 2015	€ 49.606,87	€	0,00	€	49.606,87
nel 2016	€ 22.846,02	€	0,00	€	22.846,02
nel 2017	€ 0,00	€	6.927.547,11	€	6.927.547,11



AVANZAMENTO DELLA SPESA: 1,03% (3)

4 – PIANO FINANZIARIO

- 1) TIPO FONTE: REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4) REGIONE PIEMONTE
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) ACCORDO DI PROGRAMMA
 IMPORTO : 5.335.046,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2009
 NOTE:
- 2) TIPO FONTE: ALTRI
 ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)
 IMPORTO : € 1.664.954,00 (euro) – ANNO DI COMPETENZA: 2015
 NOTE:

NOTE:

- (1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare "NO" nella casella "Richiesto" specificando nel campo "Note" il motivo.
- (2) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare) per ciascun anno di durata dell'intervento.
- (3) E' la percentuale della somma dei "costi realizzati" nei vari anni rispetto al "costo totale" dell'intervento.
- (4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc...
- (5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.



REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE

TRA

Regione Piemonte -c. f. 80087670016 - in persona del
VICE PRESIDENTE ALDO RESCHIGNA
 nato VERBANIA
 il 06-04-1956 a questo atto autorizzato con D. G. R. n. 16-4791 DEL 20-3-2017

E

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. -c. f. 09665690013 - in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. LUCA REMBERTI, nato a (tr) il 31-05-1954 a questo atto autorizzato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 2 MARZO 2017

Premesso che

- A. Con legge regionale n. 29 del 24 marzo 2000 la Regione Piemonte ha deliberato di partecipare nella società Monterosa 2000 S.p.A. allo scopo di favorire la valorizzazione turistica ed economica della Valsesia mediante l'impiego di investimenti idonei a consentire il rilancio dell'offerta sciistica;
- B. La medesima legge regionale 29/2000 ha previsto che la partecipazione della Regione Piemonte nella società Monterosa 2000 S.p.A. (da ora Società) avvenisse tramite Finpiemonte S.p.A. che è divenuta titolare, in nome e per conto proprio, di una quota non superiore al 30% del capitale sociale (pari a nominali 2.582.284,49 euro);
- C. L'art.2, comma 2 della legge regionale 29/2000 ha previsto che doveva essere predisposta, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.A.;
- D. La Giunta Regionale ha con il suo provvedimento D.G.R. n. 75-575 del 24/07/2000 approvato la convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. inerenti la partecipazione nella Società e tale convenzione è stata stipulata in data 03/08/2000 (da ora indicata quale "Prima Convenzione");
- E. L'art. 11, comma 3, della legge regionale 18/05/2004 n. 12 ha previsto che, rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di euro 5.200.000,00, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla società e caratterizzati dalla possibilità di conversione in quote partecipative;
- F. L'Art. 11, comma 4, della legge regionale 18/05/2004 n. 12 ha previsto che, ai fini di quanto previsto dalla precedente premessa E, la Giunta Regionale si avvalsesse di Finpiemonte S.p.A. cui sono state trasferite le necessarie risorse finanziarie, secondo modalità e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 24/03/2000, n. 9 (partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.A.), che risultasse comunque idonei a soddisfare l'esigenza di




[Handwritten signature]

configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale;

- G. La Giunta Regionale, con il suo provvedimento D. G. R. n. 9-13040 del 19/07/2004, ha approvato apposita convenzione contenente regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. in esecuzione di quanto previsto dall'art.11, commi 3 e 4 della legge regionale 18/05/2004 n.12;
- H. In data 14 novembre 2006 è stato siglato un Accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, C.C.I.A.A. di Vercelli, Comune di Alagna, Comune di Pila e Comune di Scopello per il completamento del sistema sciistico di Alagna Valsesia – Gressoney e di completamento della stazione sciistica di Alpe di Mera con l'obiettivo di riqualificare il polo turistico-sciistico valesiano;
- I. Monterosa 2000 S.p.A. ha realizzato le opere previste dalla precedente premessa E, rendicontando i lavori eseguiti in data 02 marzo 2007; da tale rendicontazione è risultato un risparmio di Euro 335.673,07 per ribassi d'asta che la società ha provveduto ad utilizzare in accordo con La Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A.;
- J. In data 27 luglio 2007, con atto a rogito notaio Granelli di Torino, Repertorio n° 10471 – Atti n° 7026 è stato stipulato l'atto di scissione dell'Istituto Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.A., con la costituzione della società per azioni denominata Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
- K. Tutte le obbligazioni ed i diritti in capo a Finpiemonte S.p.A. riguardanti la partecipazione azionaria della stessa in Monterosa 2000 S.p.A. sono stati quindi trasferiti con l'atto citato medesimo a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;
- L. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 27/02/2008 n. 9, così come modificata dalla L.R. 35 in data 30.12.2008, ha previsto che "Per completare il comprensorio sciistico del versante valesiano del Monte Rosa, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile, all'uopo emesso da Monterosa 2000 S.p.A., per un importo massimo di euro 7.500.000,00 per l'anno 2008.";
- M. L'Art. 1, comma 2, della legge regionale 27/02/2008 n. 9 prevede che, ai fini di quanto previsto dalla precedente premessa L), "la Giunta regionale si avvale, per le finalità di cui al comma 1, di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." e che "I rapporti tra la Regione e quest'ultima sono regolati da disciplina convenzionale, nel rispetto e nei vincoli di cui all'articolo 3, comma 7 ed all'art. 4, comma 3 della Legge Regionale 26 luglio 2007, n. 17 (riorganizzazione societaria dell'Istituto finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.)";
- N. Fermo restando quanto previsto al precedente punto M), con D.G.R. 47-10150 del 24 novembre 2008 e D.D. n. 164 del 26.11.2008, la Regione Piemonte ha provveduto ad anticipare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. l'importo di Euro 1.200.000,00 relativo agli stanziamenti di cui all'UPB SA01052, autorizzando la sottoscrizione di una prima tranche di prestito obbligazionario;
- O. In data 14 dicembre 2009 è stato aggiornato l'Accordo di programma sottoscritto il 14 novembre 2006 inerente il "completamento del sistema sciistico della Valsesia – collegamento Alagna Valsesia – Gressoney";

Camera di commercio
Biella e Vercelli



- P. La Giunta Regionale, con il suo provvedimento D. G. R n. 1-12532 del 16.11.2009 ha approvato la convenzione, rep n. 15253, contenente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 27/02/2008 n. 9;
- Q. La società Alpe di Mera S.p.A è una società a capitale interamente pubblico cui la Provincia di Vercelli partecipa (quota del 32,43%) insieme con il Comune di Scopello (quota del 32,43%), la Comunità Montana Valsesia (quota del 16,21%), la Camera di Commercio di Biella e Vercelli (quota del 16,21%) e i Comuni di Varallo, Pila, Scopa e Piode (con quote minoritarie) costituita nel 2003 con l'obiettivo del rilancio della stazione sciistica del Comprensorio di Mera;
- R. La società Alpe di Mera, per continuare a svolgere il suo ruolo di sviluppo economico del territorio di riferimento e al fine di accrescere la propria posizione competitiva, ha rappresentato la necessità di integrarsi con un operatore di maggiori dimensioni e con una significativa presenza sul mercato. In tale ottica l'Assemblea dei soci della Società ha espresso la volontà di intraprendere un percorso finalizzato alla fusione di Alpe di Mera S.p.A. con la società Monterosa 2000 S.p.A. la quale ha manifestato il proprio interesse ad integrarsi salvaguardando la funzionalità degli impianti;
- S. In data 17 dicembre 2014, è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli, un Accordo di programma per il "Miglioramento della sicurezza e riqualificazione dell'offerta del sistema sciistico delle montagne vercellesi", del valore di €. 300.000,00 posto a totale carico della Regione; quest'ultimo intervento regionale, in collaborazione della Provincia di Vercelli e con il consenso dei restanti azionisti della società Alpe di Mera, ha posto quale presupposto utile, da un lato, il miglioramento della sicurezza del sistema sciistico e, dall'altro, favorire la nascita di un unico comprensorio sciistico delle montagne Vercellesi in grado di generare sviluppo e significative economie di scala;
- T. La Regione Piemonte, con legge n. 24 del 5 dicembre 2016 è stata autorizzata a promuovere, tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., la sottoscrizione di un ulteriore prestito obbligazionario convertibile emesso da Monterosa 2000 S.p.A. pari ad €. 1.500.000,00 per il completamento del comprensorio sciistico Alagna Valsesia – Gressoney, comprendente le stazioni di Monterosa 2000 e Alpe di Mera;
- U. La Giunta Regionale con il suo provvedimento D. G. R n. del ha approvato l'Aggiornamento dell'Accordo di Programma siglato il 14 dicembre 2009; contestualmente la Giunta ha approvato la presente convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Art. 1 Modalità di attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 27/02/2008 n. 9 e della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016

1.1 La Regione Piemonte si impegna a versare a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la residua somma di quanto previsto con l'art. 1, comma 1 della legge regionale 09/2008, e di una ulteriore somma pari ad Euro 1.500.000 a valere sui Fondi regionali di cui alla legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 secondo i seguenti stanziamenti:



Camera di commercio
Biella e Vercelli



Euro 500.000,00 sul cap. 277350/2016;

Euro 500.000,00 sul cap. 277350/2017;

Euro 500.000,00 sul cap. 277350/2018;

1.2 La disponibilità di tale somma è data a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. gratuitamente e pertanto Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non dovrà corrispondere alcun interesse alla Regione Piemonte se non quando e nella misura che sia espressamente prevista dalla presente Convenzione.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. utilizzerà gli importi di cui al punto 1.1, unitamente ai ribassi d'asta delle opere finanziate con le disponibilità finanziarie, per sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile composto di obbligazioni del valore nominale di Euro 51,64 (convertibile in azioni di nominali Euro 51,64 cadauna), emesso da Monterosa 2000 S.p.A. in data 20 gennaio 2009, con scadenza 31 dicembre 2016 e prorogato, in data 28 gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2020 (denominato "Monterosa 3,5% 2009 – 2020 convertibile") e un nuovo prestito obbligazionario, emesso in data 28 gennaio 2016, con scadenza 31 dicembre 2020 (denominato "Monterosa 3,5% 2016 – 2020 convertibile).

1.3 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dovrà stipulare appositi patti parasociali che garantiscano a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A, fin dalla avvenuta sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari, che avverranno in più tranches, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione pari a quella che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. avrebbe nel caso di integrale conversione sia dei Prestiti Obbligazionari medesimi, sia degli interessi sugli stessi maturati.

1.4 La sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari della Società è fatta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in nome e per conto della Regione Piemonte.

1.5 In relazione all'incarico di cui ai punti 1.1 e 1.2 la Regione Piemonte autorizza Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ad approvare i regolamenti dei Prestiti Obbligazionari e a stipulare i patti parasociali che saranno dalla stessa Regione Piemonte favorevolmente deliberati secondo le modalità di cui al successivo art. 2.2. Resta salva la possibilità di Finpiemonte Partecipazione S.p.A. di apportare quelle modifiche, non sostanziali, che siano richieste da altri soci e/o appaiano utili o opportune.

Art. 2 Gestione dei Prestiti Obbligazionari

2.1 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. eserciterà i diritti inerenti i Prestiti Obbligazionari nel rispetto delle disposizioni della presente convenzione, delle norme statutarie e degli impegni assunti nei patti parasociali.

2.2 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. si atterrà alle direttive di indirizzo e alle specifiche istruzioni di volta in volta impartite per iscritto dalla Regione Piemonte nella persona del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore la cui delega ricomprenda la materia del Turismo o dall'Assessore la cui delega ricomprenda la materia delle Partecipazioni.

2.3 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. terrà regolarmente informata la Regione, nelle persone individuate al precedente punto 2.2, in modo tale da consentirle di intervenire effettivamente nelle decisioni, nella formazione degli atti e nei negozi giuridici che dovranno essere assunti nell'esecuzione dell'incarico, tenuto

Camera di commercio
Biella e Vercelli

VARALLO
(VC)

UNIONE MONTANA dei COMUNI della VALSESIA



conto che eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.

2.4 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. terrà la Regione Piemonte informata della eventuale intervenuta convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti.

2.5 Qualora la Regione in merito a determinate questioni ritenga di non dare specifiche istruzioni vincolanti, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. opererà le scelte attinenti la gestione dei Prestiti Obbligazionari con la diligenza del mandatario e avendo riguardo particolare al pubblico interesse sotteso all'operazione.

2.6 In ogni caso, al termine di ciascun anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. fornirà un rendiconto annuale di quanto fatto ed operato nell'anno precedente.

Art. 3 Conversione dei Prestiti Obbligazionari

3.1 Le somme versate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. a fronte dell'emissione dei Prestiti Obbligazionari dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle opere previste dall'Allegato 1 – Piano degli Interventi – dell' Aggiornamento dell'Accordo di Programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" siglato il 14 dicembre 2009 e aggiornato con DGR n

3.2 Le Opere dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto di tutta la normativa applicabile e delle rilevanti disposizioni dell' Accordo di Programma siglato il 14 dicembre 2009 ed aggiornato con DGR n
.... – tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comunità Montana Valsesia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Biella e Vercelli e i Comuni di Alagna e Scopello e in particolare per quanto concerne le modalità di utilizzo del finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall' art. 7 e per variazioni e/o modificazioni degli interventi e dei progetti nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 (da ora " Accordo di Programma ").

3.3 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. procederà alla conversione dei Prestiti Obbligazionari in capitale sociale della Società in relazione e nella misura in cui vengano realizzate dalla Società le Opere secondo i tempi e le modalità di cui all' Accordo di Programma. La conversione dei Prestiti Obbligazionari verrà effettuata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. anche in più tranches secondo i tempi di completamento delle Opere.

3.4 Ai fini dell'applicazione del precedente punto 3.3 un'Opera si intenderà completata e realizzata quando :

- a) La Società abbia comunicato per iscritto il completamento dell'Opera alla Regione Piemonte e a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., allegando la relativa dichiarazione del direttore lavori che attesti tale ultimazione e la comprova delle spese effettuate per progettazione, direzione lavori ed esecuzione dei lavori;
- b) La Regione Piemonte non abbia, nel termine dei successivi 60 (sessanta) giorni, comunicato alla Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e alla Società una contestazione attinente l'effettivo completamento dell'Opera cui era riferita la comunicazione e non abbia altrimenti dichiarato la decadenza della Società dai benefici finanziari di cui all' art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale 27 febbraio 2008 n. 9 e della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016.



3.5 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. procederà alla conversione nei limiti delle spese sostenute e puntualmente documentate per ciascuna Opera. Nel caso in cui, per effetto di risparmi di spese o altrimenti, gli importi di cui al precedente punto 3.1 non fossero integralmente utilizzati per le Opere cui sono stati attribuiti, come consentito dalle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Accordo di Programma e dalle decisioni assunte nel rispetto di tali disposizioni, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. procederà nei termini ed alle condizioni di cui al precedente punto 3.4, alla conversione dei Prestiti Obbligazionari fino alla concorrenza delle spese complessive effettuate per la realizzazione Opere anche se, a consuntivo, i costi risultino diversamente ripartiti tra le Opere stesse. Le somme riferite ad eventuali ribassi d'asta, non utilizzate dalla Società per la realizzazione di altre opere potranno essere trattenute dalla stessa in accordo con la Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. quali future disponibilità.

3.6 In caso di conversione di parte o tutto dei Prestiti Obbligazionari, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dovrà apportare a capitale della Società l'ammontare degli interessi maturati sulla parte dei Prestiti Obbligazionari oggetto di conversione, salvo quanto previsto al punto 6.1.

3.7 In ogni caso Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dovrà procedere alla conversione dei Prestiti Obbligazionari ove tale conversione sia richiesta, con le modalità indicate nella presente convenzione, dalla Regione Piemonte.

Art.4-Utilizzo e restituzione somme

4.1 nel caso in cui i mezzi forniti dalla Regione Piemonte nel quadro della presente convenzione non siano immediatamente utilizzati da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nella sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari, quest'ultima provvederà ad investire le relative somme e accrediterà alla Regione Piemonte gli interessi effettivamente maturati fino alla data di utilizzo delle somme, al netto oltre che degli oneri e spese afferenti la gestione, degli importi pagati a titolo di ritenuta fiscale.

4.2 In caso di mancata conversione, in parte o tutto, dei Prestiti Obbligazionari, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. dovrà restituire alla Regione Piemonte il capitale e gli interessi afferenti alla parte dei Prestiti Obbligazionari non convertiti solo nel caso di effettivo ricevimento degli importi corrispondenti dalla Società ed entro e non oltre 15 giorni dal predetto ricevimento delle somme. In ogni caso Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. agirà con diligenza per ottenere il recupero delle somme, quando dovute.


Art.5- Limiti di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

5.1 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. non potrà in nessun caso, salva specifica autorizzazione scritta della Regione, trasferire la proprietà delle obbligazioni, costituire a favore di terzi diritti reali parziari o diritti di pegno sulle medesime ed in ogni caso compiere atti che possano comportare la perdita da parte di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. della piena titolarità e disponibilità delle obbligazioni medesime.

Art.6- Compenso

6.1 A fronte dello svolgimento dell'incarico qui affidato, Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. avrà diritto ad un compenso forfetario pari a Euro 10.000,00 oltre IVA; Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. tratterrà detto importo dagli interessi di cui al punto 3.6; la parte corrispondente non sarà conseguentemente apportata a capitale e per tale importo Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. trasmetterà fattura quietanzata alla Regione Piemonte.

Camera di commercio
Biella e Vercelli



6.2 Il compenso dovrà essere pagato al termine della convezione, e comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2021, subordinatamente alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle attività effettuate da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Art.7-Durata e revoca del mandato

7.1 Il presente incarico, conferito per le finalità di cui all'art.1, ha termine con la scadenza dei Prestiti Obbligazionari o, anticipatamente, nel caso di integrale conversione dei Prestiti Obbligazionari.

7.2 l'incarico si estingue altresì nell'ipotesi in cui la sottoscrizione dei Prestiti Obbligazionari non intervenga entro il 31.12.2020. In tal caso Finpiemonte Partecipazione S.p.A. è tenuta a restituire alla Regione quanto dalla stessa versato ai sensi dell'art. 1.1 unitamente agli interessi nel frattempo maturati ai sensi dell'art. 4,1, entro il 15 gennaio 2021.

7.3 La Regione Piemonte si riserva tuttavia la facoltà di revocare l'incarico prima del suddetto termine qualora Finpiemonte Partecipazione S.p.A. non ottemperi in modo puntuale alle istruzioni ricevute ovvero non adempia agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art.8 varie- Integrazione della Prima Convenzione

8.1 Tenuto conto delle intervenute modifiche del diritto societario, Finpiemonte Partecipazione S.p.A. e Regione Piemonte si danno atto che, qualora vengano approvate alcune delle delibere di cui al punto 2.2 della Prima Convenzione senza il consenso di Finpiemonte Partecipazione S.p.A. e tali delibere diano diritto, ai sensi dell'art.2437 c.c. di recesso dalla Società per i soci che non hanno concorso alla loro approvazione, Finpiemonte Partecipazione S.p.A., su richiesta della Regione Piemonte, dovrà esercitare il diritto di recesso per tutta la partecipazione regolamentata dalla Prima Convenzione.


Letto, confermato e sottoscritto.


Torino, li 06 APRILE 2017

Regione Piemonte



Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.





[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible text at the bottom left]

